

ನಗರಸಭಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ತುಮಕೂರು.

2006-07ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ. ಮತ್ತು 12ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರಗಳು 19-08-2008ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ (1ನೇ ಹಂತ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	ಭರಿಸಲಾದ ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ								
1	ಎಸ್.ಎನ್.ಪಾಳ್ಯದಿಂದ ನಾಗಣ್ಣನಪಾಳ್ಯ ಮೂಲಕ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಾಡೇಪುರ ಊರ ಒಳಗಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಂಗಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಜಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಜಿ.ಎಂ.ಸುದೇವಯ್ಯ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ.	29-4-2007	02-05-2008	10.00
2	ನಗರದ ಬಿ.ಹೆಚ್.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಿವೇಕಾ ನಂದ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಚಾಂದವಿ ಚೌಕ, ಈದ್ಲಾ ಮೈದಾನ ಮತ್ತು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬ ರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಜುಬೇರ್ ಅಹಮದ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ.	29-4-2007	02-05-2008	10.00
3	ವಿದ್ಯಾನಗರದ 7ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪುಟ್ಟಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿ.ಹೆಚ್.ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಡಾಂಬರು ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಸೈಯದ್ ದಸ್ತಗಿರ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ.	29-4-2007	02-05-2008	10.16
4	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 25 ರಲ್ಲಿ ಅಶೋಕನಗರ 1 ಮತ್ತು 4ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	9.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ.	29-4-2007	02-05-2008	9.21
5	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 27ರಲ್ಲಿ ಅಶೋಕನಗರ 7, 8 9ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಬಿ.ಎನ್.ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ.	29-4-2007	02-05-2008	9.57

6	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 29 ರಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಬಿ.ಎನ್.ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ.	29-4-2007	02-05-2008	10.77
7	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 29 ರಲ್ಲಿ ಮರಳೂರು ದಿಣ್ಣೆ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಎಂ.ಶಿವಾನಂದ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ.	29-4-2007	02-05-2008	10.00
8	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 28ರ ಬೈಲಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಎಸ್.ಎಲ್.ಎನ್. ಭಕ್ತದವರೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಬಿ.ಎನ್.ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ.	29-4-2007	02-05-2008	10.23
9	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 28ರ ಬೆಳಗುಂಬ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹನುಮಂತಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಜಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	8.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಬಿ.ಎನ್.ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ.	29-4-2007	02-05-2008	6.67
10	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 28ರ ಹಿಲ್‌ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನವೀಲಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಎಂ.ಶಿವಾನಂದ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ.	29-4-2007	02-05-2008	10.49
11	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.29 ರಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 3ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಯನ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹಿಂಭಾಗ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರೇಷ್ಮೆ ಕಛೇರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಎಸ್.ನಟರಾಜ್ 9449633034	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ.	29-4-2007	02-05-2008	8.51
12	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 29 ರಲ್ಲಿ ಮರಳೂರುದಿಣ್ಣೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಾಂತಿನಗರದ ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಬಿ.ಎನ್.ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ.	29-4-2007	02-05-2008	10.00
13	ವಾರ್ಡ್ ನಂ.35 ರಲ್ಲಿ ದೇವರಾಯಪಟ್ಟಣ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರು ಮಾಡುವುದು.	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಬಿ.ಎನ್.ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ.	29-4-2007	02-05-2008	10.43
14	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 31 ರಲ್ಲಿ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 40' ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರುತಿ ನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಮೋರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	7.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಎನ್.ಸಿ.ಚನ್ನಕೇಶವ	21-3-2007	29-4-2007	02-05-2008	5.57

15	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 31 ರಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಬರಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರ್ ಮಾಡುವುದು.	9.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಎಂ.ಶಿವಾನಂದ	21-3-2007	29-4-2007	04-05-2008	9.50
16	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 30ರಲ್ಲಿ ನಳಂದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಕಿ ಡಾಂಬರ್ ಮಾಡುವುದು.	9.95	ಭಾಗಶಃ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಎಂ.ಶಿವಾನಂದ	21-3-2007	ಭಾಗಶಃ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	04-05-2008	8.20
17	ದಿಬ್ಬೂರು ಊರ ಒಳಗಿನಿಂದ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಎ.ಕೆ.ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	9.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಎಂ.ಶಿವಾನಂದ	21-3-2007	22-9-2007	05-01-2008	8.56
18	ಸದಾಶಿವನಗರ 1ನೇ ಮೈನ್ (ಚರ್ಚ್ ಪಕ್ಕದ) ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಡೆಹ್‌ಸ್ಟಾಬ್‌ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ಡಾಂಬರ್ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ	ಎನ್.ಸಿ.ಚನ್ನಕೇಶವ 9448172991	21-3-2007	22-9-2007	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	4.16
19	ನಗರದ ಈದ್ಲಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ (ರೈಲ್ವೆ ಕೆಳ ಪ್ಯಾಸೇಜ್) ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡೆಹ್‌ಸ್ಟಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ	3.15	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಆರ್.ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ	21-3-2007	05-08-2007	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	4.90
20	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 26 ರಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎ.ಟಿ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 22ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ 32ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	10.00	ಡಾಂಬರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ	ಬಿ.ಎನ್.ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ 9448178128	21-3-2007	30-7-2007	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	10.00
ಭಾಗಶಃ ಮುಗಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
								0.00
21	ಎನ್.ಹೆಚ್.4 ರಸ್ತೆ ಲಿಂಗಾಪುರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಡಾನ್‌ಬಾಸ್ಕೋ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	9.91	ಡಾಂಬರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ	ಎನ್.ಮುದ್ದಯ್ಯ	21-3-2007	20-4-2007	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	3.04
22	ಡಿ.ಎಂ.ಪಾಳ್ಯ ಊರ ಒಳಗಡೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.22	ಡಾಂಬರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ	ಜುಬೇರ್ ಅಹಮದ್	21-3-2007	20-3-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	4.04
23	ಎನ್.ಹೆಚ್.206 ರಿಂದ ಹಳೆ ಭೀಮಸಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎ.ಕೆ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲುಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	9.90	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಬಾಕಿ ಇದೆ	ಎನ್.ಮುದ್ದಯ್ಯ	22-3-2007	01-01-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	4.64

24	ಪಿ.ಹೆಚ್.ಕಾಲೋನಿ ಜೈಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 11, 12, 13, 14 ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	9.84	ಡಾಂಬರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ	ಜುಬೇರ್‌ಅಹಮದ್	21-3-2007	09-04-2007	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	2.65
25	ತಿಲಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಿ.ಜಿ.ಲೇಔಟ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ 1, 2, 3, 4 ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	9.84	ಡಾಂಬರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ	ಜುಬೇರ್‌ಅಹಮದ್	21-3-2007	09-09-2007	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	4.46
26	ಪಿ.ಹೆಚ್.ಕಾಲೋನಿ ಜೈಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 15, 16, 17, 18 ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	9.84	ಡಾಂಬರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ	ಜುಬೇರ್‌ಅಹಮದ್	21-3-2007	09-01-2007	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	2.44
27	ತಿಲಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಿ.ಜಿ.ಲೇಔಟ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ 5, 6 ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	9.84	ಡಾಂಬರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ	ಜುಬೇರ್‌ಅಹಮದ್	21-3-2007	09-02-2007	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	2.18
28	ನಗರದ ಸದಾಶಿವನಗರ 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೆಳೆ ಕೋಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	ಜಿಲ್ಲೆ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಸೈಯದ್ ದಸ್ತಗಿರಿ	21-3-2007	09-02-2007	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	3.68
29	ನಗರದ ಕುಣಿಗಲ್ ರಸ್ತೆಯ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುರಿಪಾಳ್ಯ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	10.00	ಡಾಂಬರ್ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ	ಎಂ.ಶಿವಾನಂದ	21-3-2007	09-02-2007	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	3.88
30	ನಗರದ ಗಾಂಧಿನಗರ ತಿಲಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	ಭಾಗಶಃ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಎಂ.ಶಿವಾನಂದ	21-3-2007	15/4/2007	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	3.02
31	ನಗರದ ಗಾಂಧಿನಗರ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ನಿಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	10.00	ಡಾಂಬರ್ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ	ಎಂ.ಶಿವಾನಂದ	21-3-2007	15/4/2007	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	4.28

32	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 19ರ ಶಾರದಾದೇವಿನಗರ ಹರ್ಡಿಕರ್ ಭವನದಿಂದ ಬೆಳಗುಂಬ ರಸ್ತೆವ ರೆಗೆ ಶಾರದಾದೇವಿ ನಗರ 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	10.00	ಡಾಂಬರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ	ಎಂ.ಶಿವಾನಂದ	21-3-2007	15/4/2007	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	2.26
33	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 22 ರಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ಪುರಂ 15ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಬಿ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಎಸ್.ಐ. ಲೇಔಟ್ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	10.00	ಡಾಂಬರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ	ಎಂ.ಶಿವಾನಂದ	21-3-2007	22-3-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	8.72
34	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 23 ರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಚನ್ನ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದ 3, 4, ಮತ್ತು 5ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	10.00	ಡಾಂಬರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಪ್ರಭಾಕರ್ 9986428398	22-03-2007	22-3-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	4.17
35	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 24 ರಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ಪುರಂ 8ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 1, 2, 3, 4 ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	10.00	ಡಾಂಬರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ	ಎಂ.ಶಿವಾನಂದ	22-3-2007	22-3-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	4.48
36	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 28ರ ಬಿ.ಎ.ಗುಡಿಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಣಿತೋಟದ ಮೂಲಕ ಎನ್.ಹೆಚ್.4 ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	9.00	ಜಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಎಂ.ಶಿವಾನಂದ 9448075173	21-3-2007	30-3-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	3.18
37	ವಾರ್ಡ್ ನಂ.32ರಲ್ಲಿ ಗೋಕುಲ ಬಡಾವಣೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಡಾಂಬರ್ ಮಾಡುವುದು.	10.00	ಜಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಎಂ.ಶಿವಾನಂದ 9448075173	21-3-2007	21-04-2007	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	6.71
38	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 33 ರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಮತ್ತು 6, 7ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಡಾಂಬರು ಮಾಡುವುದು.	10.00	ಜಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಎಂ.ಶಿವಾನಂದ 9448075173	21-3-2007	21-04-2007	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	2.82
39	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 34 ರಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ನಗರದ ಸಂಪು ರಸ್ತೆಗೆ ಮಠದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಯವರೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಡಾಂಬರ್ ಮಾಡುವುದು.	10.00	ಜಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಎಂ.ಶಿವಾನಂದ 9448075173	21-3-2007	21-4-2007	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	4.37

40	ಶಿಶುವಿಹಾರದಿಂದ ತೋಟದ ಸಾಲಿನ ಮೂಲಕ ದಿಬ್ಬಾರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರುತಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ನಾಗಯ್ಯನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲುಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	9.99	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎಂ.ಶಿವಾನಂದ 9448075173	21-3-2007	15-6-2007	-	0.00
ಪೂರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								0.00
41	ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜೈನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಗಾಲಿ ಬಾವಿ ರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಎನ್.ಎಸ್.ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ರಸ್ತೆ ಗಾರ್ಡನ್ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	9.70	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	ಜುಬೇರ್ ಅಹಮದ್ 9448293845	21-3-2007		ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	0.00
		387.80						251.95

ನಗರಸಭಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ತುಮಕೂರು.

ತುಮಕೂರು ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ. ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವರಗಳು (19-08-2008ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ) (2 ನೇ ಹಂತ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	ಭರಿಸಲಾದ ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ಟಿ.ಪಿ.ಕೆ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ಪಿ.ಎಸ್.ತ್ಯಾಗರಾಜು 9448173204	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	20-2-2008	20-4-2008	20-6-2008	5.50
2	30ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಳಂದ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಯನ್ನು ಉತ್ತರದ ಕಡೆ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	10.00	ಕೆ.ಎನ್.ಗಂಗಣ್ಣ 9448153705	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	10-03-2007	22-1-2008	20-6-2008	5.33
3	30ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ನಗರ 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	10.00	ಕೆ.ಜಿ.ಪ್ರಭಾಕರ 9986428398	ಭಾಗಶಃ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	08-12-2007	30-8-2007	ಭಾಗಶಃ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	7.36
4	ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ವಾಟ್ರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	10.00	ಮಹಮದ್ ಖೈಸರ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	30-8-2007	20-6-2008	10.00
5	ನಗರದ ಗುಂಚಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಪಾರ್ಕ್‌ಗೆ ಜೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ಮೆಶ್ ಹಾಕಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೇಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.40	ಹಿತಕಾರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ 9844318918	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	20-8-2007	20-9-2007	24-4-2008	2.19
6	ವಿನೋಬನಗರ ಮಾತಾ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನೆಹರು ಸ್ಕೂಲ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	ಜುಬೇರ್ ಅಹಮದ್	ಜಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	08-12-2007	20-8-2007	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	6.88

7	ಬನಶಂಕರಿ ವೃತ್ತ ದೀವಕರ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಡೆಕ್‌ಸ್ಲಾಬ್ ಕಲ್ಟರ್‌ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ನನ್ನೂಜಾನ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 9242126693	08-12-2007	03-03-2008	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ	5.00
ಭಾಗಶಃ ಮುಗಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								0
8	ವಿನಾಯಕನಗರ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ (ಬೆನಕ ರಸ್ತೆ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಕೆ.ನಾಗರಾಜು	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	16-11-2007	22-3-2007	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	1.55
9	ವಿನಾಯಕನಗರ 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್ (ಬಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಚರಂಡಿವರೆಗೂ)	5.00	ಕೆ.ನಾಗರಾಜು	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	16-11-2007	21-5-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	4.98
10	ಸಿದ್ದಿವಿನಾಯಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆ (ದೊಡ್ಡ ಚರಂಡಿ ಪಕ್ಕ)	5.00	ರಾಮಲಿಂಗಂ	ಜಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	08-12-2007	03-01-2007	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	2.73
11	ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸ್ಲಂಬೋರ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಗಾಂಧಿನಗರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ ರಸ್ತೆ)	7.00	ಭವಿಷ್ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ 9900258851	ಜಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	08-12-2007	12-05-2007	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	3.04
12	ಆದರ್ಶನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	ಕೆ.ಹೆಚ್. ರವೀಂದ್ರ 9448213543	ಡಾಂಬರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ	28-10-2007	11-10-2007	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	6.08
13	ಹಳೆ ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಎ ಆಫೀಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಎಸ್.ಪುರಂ 11ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	9.00	ಮಹಮದ್ ಖೈಸರ್	ಡಾಂಬರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ	08-06-2007	15-12-2007	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	2.47
14	ಎಸ್.ಎಸ್.ಪುರಂ 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಂ.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ 2ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೂರ್ ಆಹಾರ್ ಮಾರ್ಗ ಎಸ್. ಎಸ್.ಪುರಂ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	10.00	ಮಹಮದ್ ಖೈಸರ್	ಡಾಂಬರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ	08-06-2007	15-8-2007	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	3.74
15	ಗೋಕುಲ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಎ.ಟಿ. 12ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	9.00	ಮಹಮದ್ ಖೈಸರ್	ಡಾಂಬರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ	08-06-2007	15-8-2007	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	2.99

16	ಎಸ್.ಐ.ಟಿ. 12ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಕೃಷ್ಣನಗರ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	6.50	ಮಹಮದ್ ಖೈಸರ್	ಡಾಂಬರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ	08-06-2007	15-8-2007	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	2.70
17	ಎಸ್.ಐ.ಟಿ. 25ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಡಬ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಶಾಲೆಯಿಂದ 24ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	10.00	ಭವಿಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	ಡಾಂಬರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ	08-06-2007	15-8-2007	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	2.47
18	ಬಿ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆ ವಾಸವಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಎಸ್.ಪುರಂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	7.00	ಮಹಮದ್ ಖೈಸರ್	ಡಾಂಬರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ	08-06-2007	15-8-2007	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	3.47
19	ಬಿ.ಹೆಚ್.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಬಂಕ್ ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ಎಸ್.ಎಸ್.ಪುರಂ 16ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	7.50	ಭವಿಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	ಡಾಂಬರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ	08-06-2007	15-8-2007	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	1.98
20	ಸಿ.ಎಸ್.ಐ. 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿ ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	10.00	ಮಹಮದ್ ಖೈಸರ್	ಡಾಂಬರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ	08-06-2007	15-8-2007	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	0.00
21	ಸಿ.ಎಸ್.ಐ. ಬಡಾವಣೆಯ 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 3ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	5.00	ಮಹಮದ್ ಜೀಯಾವುಲ್ಲಾ	ಡಾಂಬರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ	08-06-2007	28-8-2007	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	2.40
22	32ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಿರಿನಗ ರದ 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	10.00	ಎಂ.ಸಿದ್ದಪ್ಪ 9342467117	ಡಾಂಬರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ	11-12-2007	13/12/2007	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	3.74
23	34ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿವೇದಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.50	ಆರ್.ವಿಜಯಕುಮಾರ್ 9886623543	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	11-12-2007	12-12-2007	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	0.00
24	ನಗರದಶಾಂತಿನಗರ, ಜೈಭೀಮ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	ಟಿ.ಜಿ.ಲಿಂಗ ಪ್ರಸಾದ್	ಡಾಂಬರ್ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ	16-11-2007	28-3-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	3.57

25	ನಗರದ ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿದ್ಯೋ ದಯ ಲಾ ಕಾಲೇಜು, ವಿನ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	10.00	ಕೆ.ಹೆಚ್.ರವೀಂದ್ರ	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಬಾಕಿ ಇದೆ	08-12-2007	09-12-2007	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	4.87
26	ನಗರದ ಗಾಂಧಿನಗರ ವೃತ್ತ ದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ ಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	10.00	ಭವಿಷ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಬಾಕಿ ಇದೆ	08-12-2007	10-08-2007	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	3.25
27	ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ವರೆಗೆ (ಸಿಎಂಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಮಾರ್ಗ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	10.00	ಡಿ.ನಾಗರಾಜು	ಡಾಂಬರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ	08-06-2007	28-8-2007	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	2.00
28	ಶಾಂತಿನಗರದ ಐ.ಪಿ.ಪಿ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	ಪಿ.ಎಸ್.ತ್ಯಾಗರಾಜು 9448173204	ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ	16-11-2007	30-11-2007	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	3.16
29	ಬಾರ್ಲೈನ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	10.00	ಭವಿಷ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	ಡಾಂಬರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ	30-10-2007	11-01-2007	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	0.00
30	ಕುವೆಂಪುನಗರ 3ನೇ ಮೈನ್ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ರಸ್ತೆ ಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	10.00	ಮಹಾಂತಪ್ಪ 9964285223	ಡಾಂಬರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ	08-06-2007	20-8-2007	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	4.38
31	ವಿದ್ಯಾನಗರ 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	10.00	ಪಿ.ಎಸ್. ಶರಣ್ 9964645066	ಡಾಂಬರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ	10-12-2007	11-10-2007	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	3.71
32	ವಿದ್ಯಾನಗರ 4 ಮತ್ತು 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	10.00	ಕೆ.ವಿನಯಕುಮಾರ್ 9945070707	ಡಾಂಬರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ	10-12-2007	29-11-2007	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	4.97
33	ಪೂರ್ಹೌಸ್ ಕಾಲೋನಿ 6, 7, 8ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	ಹೆಚ್.ಜಿ.ಉದಯರವಿ 9449755437	ಡಾಂಬರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ	21-10-2007	29-11-2007	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	4.67
34	ವಿದ್ಯಾನಗರ 6ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಮೀಕಿನಗರ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	10.00	ಭವಿಷ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.,	ಡಾಂಬರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ	30-10-2007	30-11-2007	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	4.03

35	ಎಂ.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ (ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 24) 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	10.00	ಮಹಮದ್ ಜೀಯಾವುಲ್ಲಾ	ಡಾಂಬರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ	08-06-2007	20-8-2007	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	2.78
36	4ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಅಗ್ರಹಾರ ಸರ್ಕಲ್ ಬೀದಿ ಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮಸಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರ್ ಹಾಗೂ ಮರುಡಾಂ ಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	ಮಹಮದ್ ಜೀಯಾವುಲ್ಲಾ	ಚರಂಡಿ, ಡಾಂಬರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ	21-1-2008	03-01-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	0.00
37	ಸದಾಶಿವನಗರ 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿ, ಡಾಂಬರ್ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	ಎಂ.ಶಿವಾನಂದ	ಡಾಂಬರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ	08-12-2007	03-01-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	1.32
38	34ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದ 3ನೇ ಮತ್ತು 4ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	10.00	ಟಿ.ಎಲ್.ಅಶೋಕ್	ಡಾಂಬರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ	24-1-2008	20-3-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	4.81
39	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕೋಟೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅನ್ವಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ವಿಸೀಣಗೊಳಿಸುವುದು.	24.50	ಕೆ.ಎನ್. ಗಂಗಣ್ಣ 9448153705	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	03-05-2008	25-5-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	0.00
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
40	ಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ, ಪೈಲ್ವಾನ್ ಪುಟ್ಟಯ್ಯನ ಮನೆ ಬೀದಿ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	10.00	ಜುಬೇರ್ ಅಹಮದ್	ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	21-1-2008	-	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	0.00
41	ವಾರ್ಡ್ ನಂ.8 ತಿಲಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಜೈಪುರ ಕಾಲೋನಿ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲ ಭಾಗದ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿ ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	10.00	ಸಿದ್ದಪ್ಪ	--''--	24-10-2007	-	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	0.00
42	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 8 ಜೈಪುರ ಕಾಲೋನಿ 1, 2, ಮತ್ತು 3ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	10.00	ಜುಬೇರ್ ಅಹಮದ್	ಜಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	21-1-2008	-	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	0.00
43	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 8ರ ಜೈಪುರ ಕಾಲೋನಿ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	10.00	ಜುಬೇರ್ ಅಹಮದ್	ಜಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	21-1-2008	-	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	0.00

44	ವಿನಾಯಕ ನಗರ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಕೊನೆವರೆಗೂ (ವಿನಾಯಕ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್) ಡಾಂಬರ್ ಮಾಡುವುದು	5.00	ಜುಬೇರ್ ಅಹಮದ್	ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	08-12-2007	-	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	0.00
45	ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಕೇಂದ್ರಯ ವಿದ್ಯಾ ಲಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಡೆಕ್ ಸ್ಟಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್.ಬಡಾವಣೆಯ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	6.50	ಬಿ.ಎಸ್.ಪ್ರಕಾಶ್ 9845138863	ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	20-2-2008	-	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	0.00
46	ತುಮಕೂರು ನಗರಸಭೆಯ ಕಛೇರಿಯ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	12.75	ಟಿ.ಸಿ.ಕುಮಾರ್ 9986013342	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	08-06-2007	-	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	0.00
47	ಕೆ.ಆರ್. ಬಡಾವಣೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಿದಿರುಮಳೆ ತೋಟದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	10.00	ಎಂ.ಶಿವಾನಂದ 9448075713	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	08-06-2007	-	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	0.00
48	16ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಶ್ರೀರಾಮ ನಗರ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	10.00	ಎಂ.ಶಿವಾನಂದ	--''--	08-06-2007	-	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	0.00
49	ಅಮಾನಿಕೆರೆಯಿಂದ ಟಿ.ಬಿ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಕಂದಾಯ ಭವನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	10.00	ಎಂ.ಶಿವಾನಂದ	--''--	08-06-2007	-	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ	0.00
		432.65						134.12

ನಗರಸಭಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ತುಮಕೂರು.

2007-08ನೇ ಸಾಲಿನ 8.72 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ (19-08-08) (3ನೇ ಹಂತ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ	ಭರಿಸಲಾದ ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	ಮಾರುತಿನಗರದ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಹಾಗೂ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	9.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಬಿ.ಎನ್.ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್	16-2-2008	26-2-2008	06-02-2008	3.33
2	ಗೋಕುಲ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಂದಾರ ಪಾರ್ಕ್‌ನ ಸುತ್ತಲು ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಮೋರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	8.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವಣ್ಣ	20-2-2008	30-2-2008	04-02-2008	6.88
3	ಎಸ್.ಎಸ್.ಪುರಂ 1, 2, 3, 4, 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	9.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಮೆ// ಗುರು ಅಂಡ್ ಕೋ ತುಮಕೂರು	11-12-2007	01-10-2008	05-10-2008	0.00
4	ಆಯಿಲ್‌ಮಿಲ್ ರಸ್ತೆ ಎಡಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	9.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕೆ.ಸುರೇಶ್‌ಬಾಬು	23-1-2008	04-01-2008	15/5/2008	4.26
5	30ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	9.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಬಿ.ಎನ್.ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್	20-2-2008	29-2-2008	20/5/2008	5.25
6	29ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ 10ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನಿಂದ ಕೆ.ಕೆ.ರಸ್ತೆ ಎಸ್. ಎಸ್. ಬೇಕರಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	9.68	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಬಿ.ಎನ್.ಜನಾರ್ಧನ್	27-11-2007	29-2-2008	30/4/2008	0.00
7	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 32ರ ತೋಟದ ಸಾಲು (ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ)ಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ	5.50	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎಸ್.ನಟರಾಜು	19-11-2007	30-11-2007	30/4/2008	2.87
9	ವಿಶ್ವಣ್ಣ ಲೇಔಟ್‌ನ 1ಮೈನ್ ಮತ್ತು 2ನೇ ಮೈನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ,ಮೋರಿ, ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕೆ.ಎನ್.ದೊಡ್ಡಸಿದ್ದಯ್ಯ 9986148491	19-1-2007	02-02-2008	30/6/2008	6.40

10	ಅಪ್ಪಲಪ್ಪ ಬೀದಿ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	9.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಎಸ್.ನಟರಾಜು	22-11-2007	15/06/2008	30/7/2008	0.00
11	ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ದೇವನೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ವಿಜಯನಗರದವರೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡದ	9.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕೆ.ವಿಜಯಕುಮಾರ್	20-2-2008	15/04/2008	15/6/2008	0.00
12	ಗುಂಚಿ ವೃತ್ತ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್	20-12-2007	26-7-2008	16-8-2008	0.00
13	ದಿಬ್ಬಾರು ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಜನಾಂಗ ನಿವಾಸಿಗಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಲಿಂಕ್	9.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕೆ.ಎಸ್.ಮಹೇಶ್	22-11-2007	01-01-2008	15-6-2008	0.00
ಭಾಗಶಃ ಮುಗಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								0.00
14	ಗಾಂಧಿನಗರ ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ಮೇರಿನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀ ಕರಣ	9.00	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಬಾಕಿ ಇದೆ	ಬಿ.ಪಿ.ರೇಣುಕಾನಂದ	23-11-2007	23-12-2007	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	3.57
15	ಎಸ್.ಎಸ್.ಪುರಂ 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಖರಣ	9.85	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಬಾಕಿ ಇದೆ	ದೊಡ್ಡಸಿದ್ದಯ್ಯ 9986148491	11-12-2007	28-12-2007	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	4.46
16	ಎಸ್.ಎಸ್.ಪುರಂ 11 ಮತ್ತು 12ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಖರಣ	9.95	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಬಾಕಿ ಇದೆ	ಪಿ.ಎಸ್.ಶರಣ್	11-12-2007	02-12-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	2.35
17	ಎಸ್.ಎಸ್.ಪುರಂ 13 ಮತ್ತು 14ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಖರಣ	9.90	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಬಾಕಿ ಇದೆ	ಪಿ.ಎಸ್.ಶರಣ್	11-12-2007	02-12-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	4.02

18	ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	9.95	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಬಾಕಿ ಇದೆ	ದೊಡ್ಡಸಿದ್ದಯ್ಯ	11-12-2007	28-12-2007	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	5.29
19	ಶಾರದೇವಿನಗರ 1, 2, 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	9.90	ಜಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಎಸ್.ನಟರಾಜ್	20-12-2007	30-12-2007	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	4.90
20	ಆದರ್ಶನಗರದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಮತ್ತು ಟೊಡಾ ಕಛೇರಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	9.75	ಡಾಂಬರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ	ಸಿ.ಯೋಗೀಶ್ 9886787605	20-12-2007	01-10-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	4.72
21	ಗೋಕುಲ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 3, 4ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	9.85	ಜಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಡಿ.ಜಿ.ದೇವರಾಜು	20-2-2008	26-2-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	2.99
22	ಗೋಕುಲ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 5, 6ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	9.90	ಜಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ನವೀನ್ ಭೂಷಣ್ 9980559771	20-12-2008	30-1-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	5.81
23	ಕೃಷ್ಣನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	9.90	ಜಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಎಂ.ಎಸ್.ಆನಂದ 9980495096	16-2-2008	30-2-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	5.96
24	ನಂದೀಶ್ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	9.90	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು	ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾಂತ 9844081491	16-2-2008	30-2-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	0.00
25	27ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಕೃಷ್ಣನಗರ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	9.85	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು	ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾಂತ	16-2-2008	30-2-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	0.00
26	ದೇವರಾಯಪಟ್ಟಣ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	9.90	ಜಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕೆ.ಜಿ.ರಾಜಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಿ 9449831513	20-2-2008	20-3-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	0.00

27	ಜೈಪುರ ಕಾಲೋನಿ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೈಪುರ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	9.50	ಡಾಂಬರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ	ಬಿ.ಎನ್.ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್	20-2-2008	20-3-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	10.00
28	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಂಟವೀರಯ್ಯನಪಾಳ್ಯದ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	9.95	ಡಾಂಬರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ	ಎಸ್.ಎ.ಸೋಮ ಶೇಖರ್ 9448610265	20-2-08	23-03-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	5.45
29	ಸಿನಿಮಾ ರಾಜಪ್ಪನ ಗಲ್ಲಿ ಅರಸಿಂಗರಬೀದಿ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	9.70	ಡಾಂಬರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ	ಮಹಾಂತಪ್ಪ	23-1-2008	02-01-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	6.75
30	ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ 1, 2, 3, 4 ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	9.70	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ಡೆಕ್‌ಸ್ಲಾಬ್ ಮಾಡಬೇಕು	ಟಿ.ಆರ್.ಮುರಳಿಕೃಷ್ಣ	23-1-2008	05-01-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	2.40
31	ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಬಡಾವಣೆ 1ಎ ಕುರುಬರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	9.95	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಮೆ// ಭವಿಷ್ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	27-6-2007	05-01-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	0.00
32	ಗಂಗೋತ್ರಿನಗರ ಬಡಾವಣೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	9.85	ಜಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಮೆ// ಭವಿಷ್ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	27-6-2007	05-01-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	0.00
33	ದೇವರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	9.90	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕೆ.ಜಿ.ರಾಜಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಿ	20-2-2008	20-3-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	0.00

34	ಹನುಮಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಚರಂಡಿಗಳ ನವೀಕರಣ, ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	9.95	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ದೊರೆರಾಜು 9342071001	20-2-2008	30-3-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	0.00
35	ಬಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಿರಿನಗರ ದವರೆಗೆ ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟಡ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	9.90	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಹೆಚ್.ಸಿ. ಗುಡ್ಡಯ್ಯ 9886623543	20-6-2008	28-6-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	0.00
36	ಚೌಡಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಲೇಔಟ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	9.90	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ವಿಶ್ವನಾಥ್ ವಿದ್ಯಾಧರ 9448101790	03-12-2008	28-6-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	0.00
37	ಈದ್ಲಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಜಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	ಜಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಎನ್.ರಾಮಲಿಂಗಂ	22-11-2007	12-02-2007	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	0.00
38	ಭೀಮಸಂದ್ರ ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಜನಾಂಗ ನಿವಾಸಿಗಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳ ನವೀಕರಣ, ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	9.50	ಡಾಂಬರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ	ಅನ್ವರ್	22-11-2007	03-01-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	0.00
39	ಅಂತರಸನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಜನಾಂಗ ನಿವಾಸಿಗಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳ ನವೀಕರಣ, ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	9.50	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್	22-11-2007	03-01-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	0.00
40	ಮರಳೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮತ್ತು ವರ್ಗಗಳ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮರಳೂರು ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1ನೇ ಹಂತ)	10.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎಸ್.ನಟರಾಜ್	27-11-2007	01-01-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	0.00

41	ಮರಳೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮತ್ತು ವರ್ಗಗಳ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮರಳೂರು ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (2ನೇ ಹಂತ)	9.10	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಅಶ್ವಥಪ್ಪ	27-11-2007		ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	10.90
42	ಶಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	9.50	ಜಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಎಂ.ದೊರೆರಾಜು 2342071001	19-11-2007	19-12-2007	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	0.00
43	ದೇವರಾಯಪಟ್ಟಣ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	9.95	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಆರ್.ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ 9449626621	19-11-2007	19-12-2007	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	7.59
44	ಕುಟಂಪ್ಪನ ತೋಟ ಬಡಾವಣೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು, ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬಿ.ಬಿ. ಜಾನ್ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	9.50	ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡೆಕ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ	ಬಿ.ಆರ್.ಮಧು 9448352173	22-11-2007	02-01-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	7.46
45	ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜ ಸ್ಥಾನದ ಹಿಂದೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	10.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಜನಾರ್ಧನರೆಡ್ಡಿ	22-11-2007	02-01-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	0.00
46	ಕೋತಿತೋಪು ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು 9845259097	22-11-2007	02-01-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	0.00
47	ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 450 ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ಯಾನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ದುರಸ್ತಿ ಇತರೆ ದುರಸ್ತಿಗಳು	25.00	ಭಾಗಶಃ ಮುಗಿದಿದೆ	ರವಿಗೌಡ	21-11-2007	03-01-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	9.46

48	ಅಗ್ರಹಾರ 1, 2, 3, 4 ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	9.70	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಬಿ.ಎನ್.ಜನಾರ್ದನ್	22-11-2007	03-01-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	0.00
49	ಸದಾಶಿವನಗರ 4ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ 1, 2, 3 ಕ್ರಾಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಜಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಬಿ.ಎನ್.ಜನಾರ್ದನ್	22-11-2007	03-01-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	0.00
50	ಸದಾಶಿವನಗರ 4ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ 4, 5, 6 ಕ್ರಾಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಜಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಬಿ.ಎನ್.ಜನಾರ್ದನ್	22-11-2007	03-01-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	0.00
51	ಸದಾಶಿವನಗರ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಜಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	9.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕೆ.ಎಸ್.ಮಹೇಶ್	22-11-2007	03-01-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	0.00
52	ವಿನೋಬನಗರ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಾಯಕ ನಗರ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ, ಮೋರಿ, ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	9.95	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕೆ.ನಾಗರಾಜು	22-11-2007	03-01-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	0.00
53	ಎಸ್.ಐ.ಟಿ. 32ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ 35ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	9.95	ಜಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಎಂ.ಶಿವಾನಂದ	11-12-2007	03-01-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	0.00
54	ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಿ.ಪಿ. ಕೈಲಾಸಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಿಂಗ್‌ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ)	9.95	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಬಿ.ಸಿ.ಪ್ರಕಾಶ್, 9845138863	20-12-2007	03-01-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	0.00

55	ಕುಣಿಗಲ್ ರಸ್ತೆ (ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಸಮೀಪ) ಹೈಮಾಸ್ವಾ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು		03-01-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	0.00
56	ಆದರ್ಶನಗರದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಹಾಗೂ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	9.95	ಡಾಂಬರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ	ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವಣ್ಣ 9900177031	12-11-2007	16-2-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	4.13
57	ಜಾಲಕ ಮಹಾನ್ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	10.00	---	ಲತೀಫ್ ಎಂ.ಎನ್.	22-11-2007	16-2-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	3.22
58	ವಿನೋಬನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಚರಂಡಿಗಳ ನವೀಕರಣ, ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	9.85	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಸಿ.ಚನ್ನಕೇಶವ	22-11-2007	16-2-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	0.00
59	ಅಶೋಕನಗರ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	9.95	ಜಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಮೆ// ಭವಿಷ್ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	27-11-2007	16-2-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	0.00
60	ಅಶೋಕನಗರ 6ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ 10ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	9.90	ಜಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ	ಮೆ// ಭವಿಷ್ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	27-11-2007	16-2-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	0.00
61	ವಿಜಯನಗರದ 6ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವನೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರ್ ಮಾಡುವುದು.	9.95	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಹೆಚ್.ವಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್	20-2-2008	16-4-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	0.00
62	ಮಾರುತಿನಗರದ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾವ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ತಿರದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಸುವುದು.	9.90	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಹೆಚ್.ವಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್	20-2-2008	16-4-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	0.00

63	ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಹಾಗೂ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	9.95	ಡಾಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕು	ಕೆ.ಜಿ.ಪ್ರಭಾಕರ್	11-09-2007	30-12-2007	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	2.93
64	30ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿ.ಪಿ.ಕೆ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಣರ ಸಮುದಾಯ ಭವ ನದ ಮುಂಭಾಗ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರ್ ಮಾಡುವುದು.	9.95	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಹೆಚ್.ವಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್	20-2-2008	29-3-2008	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	0.00
65	ಪೂರ್ವಹೌಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ, ಮೋರಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎನ್.ಸಿ.ಚನ್ನಕೇಶವ	22-11-2007	30-12-2007	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	0.00
66	ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಫಾಟ್ ಸೃಶಾನದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	10.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವಣ್ಣ	22-11-2007	30-12-2007	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	0.00
ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
67	ಪಾಂಡುರಂಗನಗರ 1, 2, 3, 4ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	9.70	ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	ಬಿ.ಎನ್.ಜನಾರ್ದನ್	22-11-2007	-	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	0.00
68	ಮಂಡಿಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೈಶ್ಯ ಕೋ-ಅಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಗಾರ್ಡನ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	9.70	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	ಬಿ.ಎನ್.ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್	23-1-2008	-	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	0.00
69	ಆಚಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	9.70	-- ' --	ಚನ್ನಕೇಶವ 9448172991	22-1-2008	-	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	0.00

70	6ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಡಾವಣೆ) ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	9.70	---'---	ಕೆ.ಎನ್.ಗಂಗಣ್ಣ	22-1-2008	-	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	0.00
71	ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕುಂಬಾರ ಬೀದಿ ಉಳಿದ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	9.50	---'---	ಬಿ.ಎನ್.ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್	23-1-2008	-	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	0.00
72	ಎಸ್.ಐ.ಟಿ. 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	9.85	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	ಮೆ// ಭವಿಷ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	27-11-2007	-	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	0.00
73	ಎಸ್.ಐ.ಟಿ. 6ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ 10ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	9.95	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	ಲಿಂಗಪ್ರಸಾದ್	20-12-2007	-	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	0.00
74	ಎಸ್.ಐ.ಟಿ. 16ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ 22ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	9.80	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	ಮೆ// ಭವಿಷ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	27-11-2007	-	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	0.00
75	ಶ್ರೀರಾಮನಗರ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳ ನವೀಕರಣ, ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	9.90	---'---	ಯಾರು ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸದೆ ಇರುವುದ ರಿಂದ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವಹಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ		-	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	0.00
76	ಶಂಕರಪುರಂ ದೊಡ್ಡಮನೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಂ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	9.95	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	ಮೆ// ಭವಿಷ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	20-12-2007	-	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	0.00

77	ವಿದ್ಯಾನಗರದ 8, 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ಮತ್ತು ಮಂಜುನಾಥ ಭತ್ತದ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳ ನವೀಕರಣ, ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	9.85	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	ಮೆ// ಭವಿಷ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	20-12-2007	-	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	0.00
78	ಕುವೆಂಪುನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳು, ಚರಂಡಿ ಗಳು, ಮೋರಿಗಳ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	9.95	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	ಮೆ// ಭವಿಷ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.	20-12-2007	-	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	0.00
79	ಕ್ಯಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯ 2, 3, 4, 5ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರ್ ಮಾಡುವುದು.	9.85	-- ' --	ಯಾರು ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸದೆ ಇರುವುದ ರಿಂದ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವಹಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ		-		0.00
80	21ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ ನೇತಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	ಮೆ// ಭವಿಷ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.,	28-2-2008	-	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	0.00
81	ಹನುಮಂತಪುರದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಚರಂಡಿಗಳ ನವೀಕರಣ, ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿ ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	9.95	-- ' --	ಯಾರು ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸದೆ ಇರುವುದ ರಿಂದ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವಹಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ				0.00
82	ಜಯನಗರ ಪಶ್ಚಿಮ ಮೊದಲನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟಡ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	9.90	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	ಎಸ್.ನಟರಾಜ್	24-11-2007	-	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	0.00

83	ಇಂದಿರಾನಗರ ಪೇಟೆ ಬೀದಿಯಿಂದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟಡ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	9.95	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	ಬಿ.ಸಿ.ಪ್ರಕಾಶ್ 9845138863	20-12-2007	-	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	0.00
84	ಬಟವಾಡಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	9.95	---'---	ಯಾರು ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿರ್ಮಿತಿಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವಹಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ				0.00
85	ಮಧುಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹುಣಿಸೆ ಕಟ್ಟಿ (ಸರ್ವೆ ನಂ. 8)ಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಹಾಕುವುದು.	10.00	ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ	ಬಿ.ಎನ್.ಜನಾರ್ದನ್	20-12-2007	-	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	0.00
86	ಚರ್ಚ್ ವೃತ್ತದ ರಸ್ತೆ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್	20-12-2007	-	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	0.00
87	ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಯಾರ್ಡ್ ಸಮೀಪ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ	ಇನಾಯಾತ್‌ಉಲ್ಲಾ	20-12-2007	-	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	0.00
88	ಸಿದ್ದಿವಿನಾಯಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮೀಪ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	ಇನಾಯತುಲ್ಲಾ	20-12-2007	-	ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೆ	0.00
		842.33						143.35

ನಗರಸಭಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ತುಮಕೂರು.

2007-08ನೇ ಸಾಲಿನ 54.00 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ (19-08-2008ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಭರಿಸಲಾದ ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು							
1	ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್.ಬಡಾವಣೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳು, ಬಾರ್ಲೈನ್ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಮತ್ತು ಭದ್ರಮ್ಮ ವೃತ್ತದಿಂದ ಹೊರಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಸ್ಲಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಮರು ಡಾಂಬರ್ ಮಾಡುವುದು.	99.00	ಜಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	ಬಿ.ಎನ್.ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್	21-2-2008	21-3-2008	20.18
2	ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಟಾಕೀಶ್ ಮುಖಾಂತರ ಕರಿಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಟಾಕೀಶ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಛಾವಣಿ ಹಾಕಿ ಫುಟ್‌ಬಾತ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿವೇ ಕಾನಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	70.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಚಂದ್ರಪ್ಪ	21-2-2008	21-3-2008	0
3	ಮೈದಾಳಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು, ಮರು ಡಾಂಬರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	ಚರಂಡಿ ಮುಗಿದೆ	ಎ.ಸಿ.ಹುಸೇನ್‌ರೆಡ್ಡಿ	21-2-2008	21-3-2008	5.68
4	ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳೆ ಮರಳೂರು ಮುಖಾಂತರ ಕೆ.ಕೆ.ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಪ್ರವಾಹ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ತೇಜೇಸ್	21-2-2008	21-3-2008	0
5	ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳೆ ಮರಳೂರು ಮುಖಾಂತರ ಕೆ.ಕೆ. ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮೈ ಹಾಗೂ ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	50.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ	21-2-2008	21-3-2008	0

6	ಕೆ.ಕೆ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಾಂತಿನಗರದ ಮುಖಾಂತರ ಉಪ್ಪಾರ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	90.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಬಿ.ಎನ್.ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್	21-2-2008	21-3-2008	22.15
7	ಕೆ.ಕೆ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ರೈಸ್‌ಮಿಲ್ ಮುಖಾಂತರ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	30.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಉದಯರವಿ	21-2-2008	21-3-2008	2.38
8	ಸದಾಶಿವನಗರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ	21-2-2008	21-3-2008	9.15
9	ತಿಲಕ್‌ಪಾರ್ಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ನಿಂದ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಬಿ.ಎನ್.ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್	21-2-2008	21-3-2008	16.01
10	ದಿಬ್ಬರನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಸ್ಲಾಬ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	45.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಟಿ.ಎನ್.ಪ್ರಸಾದ್	21-2-2008	21-3-2008	0
11	ಮರಳೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಸ್ಲಾಬ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	40.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎಂ.ಶಿವಾನಂದ	21-2-2008	21-3-2008	10.97
12	ಬಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಟವಾಡಿ 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	55.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ	21-2-2008	21-6-2008	0
13	ಸತ್ಯಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಡಾಂಬರ್ ಮಾಡುವುದು.	20.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪಿ.ಎಸ್.ಶರಣ್	21-2-2008	21-6-2008	0
14	ಕ್ಯಾತ್ನಂದ್ರ ಪೇಟೆ ಬೀದಿ (ಎನ್.ಹೆಚ್.-4 ನಿಂದ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಡಾಂಬರ್ ಮಾಡುವುದು.	30.00	--- ' ' ---	ಹೆಚ್.ಬಿ.ರಮೇಶ್	21-2-2008	21-6-2008	0
15	ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯಿಂದ ಜಯನಗರ ಪೂರ್ವ 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ಬಡಾವಣೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಡಾಂಬರ್ ಮಾಡುವುದು.	40.00	--- ' ' ---	ಹೆಚ್.ನಾರಾಯಣಪ್ಪ	21-2-2008	21-6-2008	0

16	ನೃಪತುಂಗ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ನುಗ್ಗುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	--- ' ---	ಎನ್.ರಂಗನಾಥ್	21-2-2008	21-6-2008	0
17	ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮರಳೂರು ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಪ್ರವಾಹ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	--- ' ---	ಕೆ.ಎಲ್.ಮಂಜುನಾಥ್	21-2-2008	21-3-2008	0
18	ಬಟವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಯಾರ್ಡ್ ಹತ್ತಿರ, ಹೊಸಳಯ್ಯನ ತೋಟದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	90.00	--- ' ---	ಕೆ.ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ	21-2-2008	21-3-2008	0
19	ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆಯ ಟೌನ್‌ಹಾಲ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಕೋಟೆ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮರು ಡಾಂಬರ್ ಮಾಡುವುದು.	95.00	--- ' ---	ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವಣ್ಣ	21-2-2008	21-3-2008	0
20	ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆಯ ಟೌನ್‌ಹಾಲ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಕೋಟೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಕೋಬಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಫುಟ್‌ಬಾತ್ ಹಾಕುವುದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕರಬ್‌ಸ್ಟೋನ್ ಹಾಕುವುದು. ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಲ್ಸ್ ಹಾಕುವುದು.	65.00	--- ' ---	ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವಣ್ಣ	21-2-2008	21-3-2008	0
21	ಪಿ.ಹೆಚ್.ಕಾಲೋನಿ ಬಾಂಬೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	35.00	--- ' ---	ಆದಿನಾರಾಯಣ	21-2-2008	21-3-2008	11.49
22	ಟಿ.ಪಿ.ಕೈಲಾಸಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು, ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರ್ ಮಾಡುವುದು.	75.00	--- ' ---	ಹೆಚ್.ನಾರಾಯಣಪ್ಪ	21-2-2008	21-3-2008	0
23	ಅಂತರಸನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಸ್ಲಾಬ್ ಚರಂಡಿ ಮಾಡುವುದು.	50.00	--- ' ---	ಟಿ.ಎಲ್.ರಾಜೇಂದ್ರ	21-2-2008	21-3-2008	0
24	ಭೀಮಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಸ್ಲಾಬ್ ಚರಂಡಿ ಮಾಡುವುದು.	60.00	--- ' ---	ಬಿ.ಹೆಚ್.ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ	21-2-2008	21-3-2008	0

25	ಗಂಗೋತ್ರಿನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಡಾಂಬ ರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಸ್ಲಾಬ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	--- ' ---	ಎಸ್.ಎನ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್	21-2-2008	21-3-2008	11.07
26	ಮಾರುತಿನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಬಟವಾಡಿ 60 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಚರಂಡಿ, ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	40.00	--- ' ---	ಹೆಚ್.ನಾರಾಯಣಪ್ಪ	21-2-2008	06-01-2008	0
27	ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಡಾಂಬರ್ ಮಾಡುವುದು.	40.00	--- ' ---	ಹೆಚ್.ನಾರಾಯಣಪ್ಪ	21-2-2008	06-01-2008	0
28	ಬಸವೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಠ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಡಾಂಬರ್ ಮಾಡುವುದು.	40.00	--- ' ---	ಗುರು ಅಚಿಡ್ ಕೋ	21-2-2008	21-3-2008	0
29	ಕೋಟೆ ಅಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಕೋತಿತೋಪು ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ, ಮೋರಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಸ್ಲಾಬ್ ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಮರು ಡಾಂಬರ್ ಮಾಡುವುದು.	98.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಟಿ.ಎಲ್.ರಾಜೇಂದ್ರ 9844233029	21-2-2008	15-7-2008	0
30	ಕೋತಿತೋಪು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ, ಮೋರಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮರು ಡಾಂಬರ್ ಮಾಡುವುದು. (ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	92.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಬಿ.ಎನ್.ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್	21-2-2008	07-02-2008	0
31	ಪಿ.ಹೆಚ್.ಕಾಲೋನಿ ಬಾಂಬೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಪ್ರವಾಹ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಚನ್ನಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ	21-2-2008	21-3-2008	0
32	ಎಸ್.ಎಸ್.ಟೆಂಪಲ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಿ.ಜಿ.ಪಾಳ್ಯ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಎ.ಸಿ.ಹುಸೇನ್‌ರೆಡ್ಡಿ	21-2-2008	21-3-2008	15.08

33	ದೇವರಾಜು ಅರಸು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಮರಜ್ಯೋತಿ ನಗರ ಮುಖಾಂತರ ಬನಶಂಕರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	50.00	ಜಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ	ಬಿ.ಎನ್.ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್	21-2-2008	21-3-2008	16.8
34	ಕೆ.ಕೆ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುರಿಪಾಳ್ಯ ಮುಖಾಂತರ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಫುಟ್‌ಪಾತ್ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಭೈರವಮೂರ್ತಿ	21-2-2008	21-3-2008	13.09
35	ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಕೆ. ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಪ್ರವಾಹ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕೆ.ಎನ್.ಗಂಗಣ್ಣ	21-2-2008	21-3-2008	0
36	ಗಾರ್ಡನ್ ರಸ್ತೆ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಜಯಸಿಂಹರಾಜು	21-2-2008	21-3-2008	1.98
37	ಈದ್ಲಾ ಮೈದಾನದಿಂದ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಕಾಲೋನಿ, ಹೆಗ್ಗಡೆ ಕಾಲೋನಿ ಮುಖಾಂತರ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಪ್ರವಾಹ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ	21-2-2008	21-3-2008	0
38	ಮೇಳೇಕೋಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ (ಕೆ.ಕೆ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ) ಗಂಗ ಸಂದ್ರದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಬಿ.ಎನ್.ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್	21-2-2008	21-3-2008	0
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು							
					ಖರ್ಚು		156.03
39	ಗಾಯಕ್‌ವಾಡ್ ಬಡಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆ ನೀರು ನುಗ್ಗುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	--- ' ' ---	ಟಿ.ಸಿ.ಕುಮಾರ್	21-2-2008		0
40	ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಗದಿಂದ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮ ಗಾರಿ.	95.00	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.		21-2-2008	-	0
41	ಲಕ್ಕಪ್ಪ ವೃತ್ತದಿಂದ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರ್ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಮೇಲೆ ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಪ್ರಿಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಹಾಕುವುದು.	95.00	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.		21-2-2008	-	0

42	ಸಿದ್ದಿಖಿನಾಯಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡ ಚರಂಡಿ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡೆಕ್‌ಸ್ಟಾಬ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. .	60.00	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.	-	21-2-2008	-	0
43	ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಹೋಗಲು ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	98.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	ಎಂ.ಎನ್.ಲೋಕೇಶ್ 9448078280	21-2-2008	-	0
44	ಬಿ.ಹೆಚ್.206 ಗಾಯಿತ್ರಿ ಟಾಕೀಸ್ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗುಂಚಿಚೌಕದ ಮೂಲಕ ಡಿ.ಸಿ.ಕಛೇರಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು, ಮತ್ತು ಗುಂಚಿ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕೋಬಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಫುಟ್‌ಬಾತ್ ಹಾಕುವುದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕರಬ್‌ಸ್ಟೋನ್ ಹಾಕುವುದು. ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಲ್ಸ್ ಹಾಕುವುದು.	95.00	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.	ಬಿ.ಎನ್.ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್	21-2-2008	-	0
45	ಕೋಟೆ ಅಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಶಿರಾಗೇಟ್ ಸರ್ಕಲ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರ್ ಮಾಡುವುದು.	95.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	ಬಿ.ಎನ್.ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್	21-2-2008	-	0
46	ಶಿರಾಗೇಟ್ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಲಿಂಗಾಪುರ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಡಿ.ಸಿ. ಬಂಗಲೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಛೇರಿಗಳ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ಗೋಡೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	95.00	-- ' --	ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್	21-2-2008	-	0
47	ಕೋಟೆ ಅಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಶಿರಾಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸೇತುವೆ ವರೆಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಫುಟ್‌ಪಾತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	95.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	ಬಿ.ಎನ್.ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್	21-2-2008	-	0
48	ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಕೊಡಿಯಿಂದ ಲಿಂಗಾಪುರ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಫುಟ್‌ಬಾತ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.	ನಿರ್ಮಾಣ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಕ್ಸ್	21-2-2008	-	0

49	ಗುಂಚಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಮುಖಾಂತರ ಜೆ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಸ್ಲಾಬ್ ಚರಂಡಿ, ಫುಟ್‌ಬಾತ್ ಮೇಲೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಸ್ಲಾಬ್ ಹಾಕಿಸುವುದು.	85.00	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.	ನಿರ್ಮಾಣ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಕ್ಸ್	21-2-2008	-	0
50	ಟಿ.ಪಿ.ಕೈಲಾಸಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು, ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರ್ ಮಾಡುವುದು.	25.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	ಕೆ.ರಾಮಚಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ	21-2-2008	-	0
51	ಬಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಟವಾಡಿ 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಡಾಂಬರ್ ಮಾಡುವುದು.	75.00	--- ' ' ---	ಗುರು ಅಂಡ್ ಕೋ	21-2-2008	-	0
52	ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಕೆ.ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮೈ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	90.00	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.	ಎ.ಡಿ.ಬಲರಾಮಯ್ಯ	21-2-2008	-	0
53	ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ, ಟೌನ್‌ಹಾಲ್ ಸರ್ಕಲ್, ಕೋಟೆ ಅಂಜನೇಯ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಟೋಬೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	15.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	ಟಿ.ಎಲ್.ರಾಜೇಂದ್ರ	21-2-2008	-	0
54	ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮರು ಡಾಂಬರ್ ಮಾಡುವುದು.	25.00	--- ' ' ---	ಟಿ.ಎಲ್.ರಾಜೇಂದ್ರ	21-2-2008	-	0
55	ಬಿ.ಜಿ.ಪಾಳ್ಯ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಗಾರ್ಡನ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರ್ ಮಾಡುವುದು, ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಸ್ಲಾಬ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	90.00	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.		21-2-2008	-	0
56	ಕೆ.ಕೆ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ಗಂಗಸಂದ್ರದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	20.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	ಮಹೇಶ್	21-2-2008	-	0
57	ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ (ರಸ್ತೆ ಟಿ.ಪಿ.ಕೆ. ರಸ್ತೆ) 40 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ (ಅಪ್ಪಾಜಿ ಚರಂಡಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	30.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	ಜಿ.ಸಿ.ಮಂಜಣ್ಣ	21-2-2008	-	0

58	ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ) ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು, ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮರು ಡಾಂಬರ್ ಮಾಡುವುದು.	99.00	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.		21-2-2008	-	0
59	ಚನ್ನಿಗಯ್ಯನಪಾಳ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚನ್ನಿಗಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯದವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಚನ್ನಿಗಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	30.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	ಹೆಚ್.ಜಿ.ಉದಯರವಿ	21-2-2008	-	0
60	ಕೇಸರುಮಡು ರಸ್ತೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿಗಳ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	21.00	---'---	ಎಂ.ಬಿ.ನಟರಾಜೇಗೌಡ	21-2-2008	-	0
61	ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌ಸ್ಟಾಂಡ್‌ವರೆಗೆ ಪ್ರವಾಹ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಹಾಗೂ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಸ್ಲಾಬ್ ಹಾಕುವುದು.	25.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	ಟಿ.ಎನ್.ನವೀನ್ ಭೂಷಣ್	21-2-2008	-	0
62	ದೋಬಿಫಾಟ್ ಸ್ಮಶಾನದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	ಎಸ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್	21-2-2008	-	0
63	ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಕರೆಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 44ಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 8 ಎಕರೆ 11 ಗುಂಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಗಳ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ 4 ಎಕರೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ 2 ಎಕರೆ 11 ಗುಂಟೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ 2 ಎಕರೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗಳವರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಲ್‌ಎನ್ ಟಿಟಿಎಂಕೆ/ ಎಸ್‌ಆರ್/ 12/95-96 ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	20.00	---'---	ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ	21-2-2008	-	0
64	ಕ್ಯಾತ್ನಂದ್ರ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	---'---	ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಿಷನ್ ತುಮಕೂರು.	21-2-2008	-	0
65	ಪೇಟೆಬೀದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	---'---	---'---	21-2-2008	-	0
66	ಬಟವಾಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	---'---	---'---	21-2-2008	-	0

67	ಹನುಮಂತಪುರ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅವಳಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	___'___	___'___	21-2-2008	-	0
68	ಎಸ್.ಐ.ಟಿ. ಕಾಲೇಜು ಬಳಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅವಳಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	___'___	___'___	21-2-2008	-	0
69	ಭದ್ರಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅವಳಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	___'___	___'___	21-2-2008	-	0
70	ಮರಳೂರು ಕೆ.ಕೆ.ರಸ್ತೆಯ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ ಬಳಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅವಳಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	___'___	___'___	21-2-2008	-	0
71	ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿಬಳಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅವಳಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	___'___	___'___	21-2-2008	-	0
72	ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅವಳಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	___'___	___'___	21-2-2008	-	0
73	ದ್ಯಾನಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಬಳಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅವಳಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	___'___	___'___	21-2-2008	-	0
74	ಬಿ.ಜಿ.ಪಾಳ್ಯ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅವಳಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	___'___	___'___	21-2-2008	-	0
75	ಗುಬ್ಬಿಗೇಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅವಳಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	___'___	___'___	21-2-2008	-	0
76	ಭೀಮಸಂದ್ರ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅವಳಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	___'___	___'___	21-2-2008	-	0
77	ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅವಳಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	___'___	___'___	21-2-2008	-	0
78	ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅವಳಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	___'___	___'___	21-2-2008	-	0
79	ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಜಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅವಳಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	___'___	___'___	21-2-2008	-	0

80	ಶಿರಾಗೇಟ್ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅವಳಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	---	'	---	21-2-2008	-	0
81	ಸತ್ಯಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಬಳಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅವಳಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	---	'	---	21-2-2008	-	0
82	ಅಂತರಸನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅವಳಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	---	'	---	21-2-2008	-	0
83	ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಮತ್ತು ಮರಳೂರು ದಿಣ್ಣೆ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಳಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅವಳಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	---	'	---	21-2-2008	-	0
84	ಚಾಂದಿನಿ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅವಳಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	---	'	---	21-2-2008	-	0
85	ನಜಾರಾಬಾದ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅವಳಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	---	'	---	21-2-2008	-	0
86	ಖನೋಬನಗರ ಪಾರ್ಕ್ ಮಧ್ಯದ ಬಳಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅವಳಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	---	'	---	21-2-2008	-	0
87	ಚನ್ನಿಗಯ್ಯನಪಾಳ್ಯದ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅವಳಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	---	'	---	21-2-2008	-	0
88	ಗೋಕುಲ ಬಡಾವಣೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಅವಳಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	---	'	---	21-2-2008	-	0
		3642.00						

CAZÁdÄ ªÉÆvÀÛ (®PÀë gÀÆ. UÀ¼À`è PÁªÀÄUÁjAiÀ ªÉ,ÀgÀÄ UÄÄwÛUÉzÁ gÀgÀ ªÉ,ÀgÀÄ "sÁj,À- ÁzÀ ªÉZÀÑ (gÀÆ. ®PÀëU À¼À`è)

PÀ æ. ÄÄ	PÁªÀÄUÁjAiÀ ªÉ,ÀgÀÄ	CAZÁdÄ ªÉÆvÀÛ (®PÀë gÀÆ. UÀ¼À`è	PÁªÀÄUÁjAiÀ Ä ¥ÀæUÄw «ªÀgÀ	UÄÄwÛUÉzÁ gÀgÀ ªÉ,ÀgÀÄ	"sÁj,À- ÁzÀ ªÉZÀÑ (gÀÆ. ®PÀëU À¼À`è)
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ತುಮಕೂರು ನಗರಸಭೆ ಕಛೇರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಅನುಕೂಲ ಕ್ಕಾಗಿ ಇಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ತೇಜಸ್ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸರ್ವಿಸ್	0.8
2	ಟಿಪ್ಪು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ 3'' ಪಿವಿಸಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್	1.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕೆ.ನಾಗರಾಜು	0.83
3	ಸದಾಶಿವ ನಗರದಲ್ಲಿ 3'' ಪಿವಿಸಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್	1.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ವೀರೇಗೌಡ	1.13
4	ಎಸ್.ಎಸ್.ಪುರಂ 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ 3'' ಪಿವಿಸಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್.	1.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ವೀರೇಗೌಡ	0.86
5	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 29 ಮರಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 3'' ಪಿವಿಸಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್	1.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ರಂಗನಾಥಬಾಬು	0.78
6	ಅಮರಜ್ಯೋತಿನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 3'' ಪಿವಿಸಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್	1.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಇನಾಯತುಲ್ಲಾ	0.84
7	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 18ರಲ್ಲಿ ಶಂಕರಪುರಂ ರಸ್ತೆ ದೊಡ್ಡಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 3'' ಪಿವಿಸಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್	0.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಎಸ್.ಪಿ. ಗೋವಿಂದರಾಜು	0.43
8	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 31ರಲ್ಲಿ ಜಯನಗರ ಪಶ್ಚಿಮ ಹೊಸ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸದಾಗಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ವೀರೇಗೌಡ	0.93
9	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 28 ರಲ್ಲಿ ಕುಂಟವೀರನಪಾಳ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಮಿನಿಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	0.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಬಿ.ಎನ್.ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ	0.77
10	ಪಿ.ಹೆಚ್.ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಕಾಲೋ ನಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕುಟಂಪುನ ತೋಟಕ್ಕೆ 3'' ಪಿವಿಸಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಹಾಕುವುದು.	1.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕೆ.ನಾಗರಾಜು	1.03

11	35ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಸಾಬರಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೊರೆದಿರುವ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸದಾಗಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಹಾಕುವುದು.	1.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕೆ.ಹೆಚ್.ರವೀಂದ್ರ	0.93
12	12ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಪರಪ್ಪ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಜೈಭಾರತ್ ಟಾಕೀಸ್ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.07	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ದೊಡ್ಡಸಿದ್ದಯ್ಯ	1.17
13	ತುಮಕೂರು ನಗರಸಭೆಯ ಹೊಸ ಕಛೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಕೊಠಡಿಗೆ ಏರ್‌ಕಂಡಿಷನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ನಟರಾಜ ಎಸ್.	0.64
14	ತುಮಕೂರು ನಗರದ 20ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಎನ್.ಆರ್.ಕಾಲೋನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಎಸ್.ನಟರಾಜ್	3.02
15	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 1 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 31/1 ರಿಂದ 31/17ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಲೇಔಟ್‌ಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವಿಸ್ತಾರಣ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಹಾಕುವುದು.	1.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಬಿ.ಎನ್.ವೀರೇಗೌಡ	1.29
16	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶಂಕರ ಮಠದಿಂದ ಎನ್.ಹೆಚ್.206 ರೈಸ್‌ಮಿಲ್‌ವರೆಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಸಿಲ್ಟ್ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.25	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಜಿ.ಸಿ.ದೇವರಾಜು	1.8
17	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಸಿಲ್ಟ್ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಜಿ.ಸಿ.ದೇವರಾಜು	1.71
18	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಗುಬ್ಬಿಗೇಟ್ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಡನ್ ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಸಿಲ್ಟ್ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.30	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಜಿ.ಸಿ.ದೇವರಾಜು	1.77
19	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಗುಬ್ಬಿಗೇಟ್ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಡನ್ ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಸಿಲ್ಟ್ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.10	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಜಿ.ಸಿ.ದೇವರಾಜು	1.95
	ಭಾಗಶಃ ಮುಗಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು				0
20	ಸೀಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಲಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಬ ರಾಜು ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.90	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಅಶ್ವಿನಿ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್	0
21	ಸಂತೆಪೇಟೆ ಪಂಪ್‌ಹೌಸ್‌ನಿಂದ ಪಿ.ಜಿ. ಲೇಔಟ್‌ವರೆಗೆ 3' ಪಿಪಿಸಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್	1.75	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಕರಿಯಪ್ಪ	0

22	ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೊರೆದಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ 3'' ಪಿವಿಸಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು.	1.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ನಾಗರಾಜು	0
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
23	ಗೋಕುಲ ಬಡಾವಣೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 3'' ಪಿವಿಸಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.20	---''---	ಕೆ.ಹೆಚ್.ರವೀಂದ್ರ	0
24	ಡಿ.ಸಿ. ಬಂಗಲೆಯಿಂದ ಕನಕ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ 3'' ಪಿವಿಸಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್	2.25	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	ಕೆ.ಮಂಜುನಾಥ್	0
25	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 6 ರಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸಿ.ಐ. ಪೈಪ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ 3'' ಪಿವಿಸಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್	1.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	ಮಕ್ಕಾಲ್‌ಪಾಷ	0
26	ಅಂತರಸನಹಳ್ಳಿ ಮಧುಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 3'' ಪಿವಿಸಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್	1.00	---''---	ಜಿ.ಸಿ.ದೇವರಾಜು	0
27	ನಜರಾಬಾದ್ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ 3'' ಪಿವಿಸಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್	1.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	ಕೆ.ನಾಗರಾಜು	0
28	ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 3'' ಪಿವಿಸಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್	1.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	ಎಸ್.ನಟರಾಜ್	1.05
29	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 30ರಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಬಡಾವಣೆ ಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಳಂದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 3'' ಪಿವಿಸಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್	0.75	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	ರಂಗಸ್ವಾಮಿ	0
30	ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುಟ್ಟ ಶಾಮಯ್ಯರವರ ತೋಟದವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಹಾಗೂ ಚನ್ನಿಗಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಹಾಕುವುದು.	1.67	ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	ಕೆ.ಹೆಚ್.ರವೀಂದ್ರ	0
31	ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಡಾವಣೆ ಪೂರ್ವದ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ 3'' ಪಿವಿಸಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್	1.20	---''---	ಕೆ.ಹೆಚ್.ರವೀಂದ್ರ	1.03
32	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 9ರ ಲೇಬರ್ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.07	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	ಸಿ.ಚನ್ನಕೇಶವ	1.12
33	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಎಸ್.ಎಸ್.ಪುರಂ ಮತ್ತು ಬೆಳಗುಂಬ ರಸ್ತೆ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಸಿಲ್ವ್ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	ಎಸ್.ಬಿ.ಪ್ರಭು ಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ	0
		47.99			25.88

ನಗರಸಭಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ತುಮಕೂರು.
2007-08ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಗರಸಭಾ ನಿಧಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ (19-08-2008ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮೊತ್ತ(ರೂ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಭರಿಸಲಾದ ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
1	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಗುಂಚಿ ಸರ್ಕಲ್‌ನ ಪಾರ್ಕ್‌ನ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ಗೆ ಪಾಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.92	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಟಿ.ಎ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ	0.93
2	ತುಮಕೂರು ನಗರಸಭೆಯ ಉಗ್ರಾಣ ಕೊಠಡಿಗೆ ರೋಲಿಂಗ್ ಷೆಡ್ ಸರಬ ರಾಜು ಮಾಡಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕೆ.ವಿನಯಕುಮಾರ್	0
3	ನಗರಸಭೆಯ ಕಛೇರಿಯ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾರ್ಟೀಷನ್ (ವಿಭಾಜಕ) ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಕೆ.ಜಿ.ಪ್ರಭಾಕರ್	0.62
4	ನಗರದ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪಂಪ್‌ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ 30 ಹೆಚ್.ಪಿ. ಪಂಪ್‌ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ	0.61
5	ನಗರದ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪಂಪ್‌ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ 25 ಹೆಚ್.ಪಿ. ಪಂಪ್‌ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಟಿ.ಎನ್.ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ	0.4
6	ಮೈದಾಳ ಪಂಪ್‌ಹೌಸ್‌ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.7	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಟಿ.ಎನ್.ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ	0.56
7	ಜಿಲ್ಲಾ ಉತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚರಂಡಿ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಗ್ರಿಲ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದು.	3	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಎಂ.ವಿ.ತೇಜಿಸ್	2.02

8	ಜಿಲ್ಲಾ ಉತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಕರ್ಪ್ ಸ್ಟೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದು.	1.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಎಂ.ವಿ.ತೇಜೆಸ್	0.62
9	ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮುರಂ ಹಾಕಿ ನೆಲಸಮ ಮಾಡುವುದು.	0.5	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಹೆಚ್.ಬಿ.ಸೀಬಿಕೆಂಪ ಯ್ಯ	0
ಭಾಗಶಃ ಮುಗಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು					
10	ತುಮಕೂರು ನಗರಸಭೆಯ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ಅಳತೆಯ ಬ್ರಾಸ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ರಾಡ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	2	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಗಂಗಣ್ಣ ಬಿ.ಎನ್.ವೀರೇಗೌಡ	0
11	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಮಫಲಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.2	ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	ತಜ್ಜೆಮಲ್ ಅಹಮದ್	0
12	ಎಸ್.ಎಸ್.ಪುರಂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಎಂ.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯ 1, 2, 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನ ಸ್ಲಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.65	ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	ಎಂ.ಎನ್. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ	0
13	ಅರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಿಮ್ಮಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಿರುನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ರಂಗಾಪುರಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಹಾಕುವುದು.	0.99	ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	ತಜ್ಜೆಮಲ್ ಅಹಮದ್	0
	ಒಟ್ಟು	12.55			5.76

2006-07ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಾರ್ಡ್ ನಂ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಭರಿಸಲಾದ ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	4	ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಯಿಲ್ ಮಿಲ್ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಗಾರ್ಡನ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	ಡಾಂಬರ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	0
2	4	ನಾಲ್ಕು ಗಾಲಿ ಬಾವಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಿ.ಸಿ.ಆರ್. ಕಾಲೋನಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	---'---	0
3	4	ಜಿ.ಸಿ.ಆರ್. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗಾಲಿ ಬಾವಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	---'---	0
4	6	ಕುಂಬಾರ ಬೀದಿ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	---'---	0
5	4	ಗೌಡರ ಬೀದಿ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	---'---	0
6	4	ಯಜಮಾನರ ಬೀದಿ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	---'---	0
7	3	ಹಿರೇಮಠ ಪಾಡುರಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಲಕ ಮಸೀದಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	---'---	0
8	3	ಮಾರ್ಕೇಟ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬೀದಿ ಮೂಲಕ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	5.00	---'---	0
9	12	ವಿನಾಯಕ ನಗರ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದಾಶಿವಯ್ಯನವರ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ)	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	3.87
10	8	ಬಾಂಬೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪಿ.ಹೆಚ್. ಕಾಲೋನಿ 11ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳು ಸೇರಿ ಜಯಪುರ ಮೂಲಕ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಎಸ್.ಸಿ)	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	0
11	12	ವಿನಾಯಕನಗರ ರಾ.ಹೆ. 206 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಿ ವಿನಾಯಕ ಪೆಂಡಾಲ್‌ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	3.43
12	12	ವಿನಾಯಕನಗರ ಜಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೀರಶೈವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	2.91
13	17	ಹೊರಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಚಿನಿವಾರ ಕಟ್ಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಅರಳಿಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	5.00	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಬಾಕಿ ಇದೆ	2.18
14	24	ಬಿ.ಹೆಚ್.ರಸ್ತೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಾಸ್ಟಲ್ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿ.ಜಿ.ಆರ್. ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿ ನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	5.00	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಬಾಕಿ ಇದೆ	2.89

15	24	ಬಿ.ಜಿ.ಆರ್.ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಬಡಾವಣೆ 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	4.35
16	25	ಅಶೋಕನಗರ 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	5.01
17	25	ಅಶೋಕನಗರ 6ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	4.94
18	22	ಬಿ.ಹೆಚ್.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿಷಪ್ ಸಾರ್ಜಂಟ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಿ.ಎಸ್.ಐ. ಲೇಔಟ್ 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	4.71
19	33	ಕೆ.ಎನ್. ರಾಜಣ್ಣರವರ ಮನೆ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸಿ.ಎಂ ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಡಾಂಬರು ಮಾಡುವುದು.	5.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	4.76
		ಒಟ್ಟು	95.00		39.05